

地域整備部 建設課 主要事業とその進捗状況

平成28年2月15日現在

(一般 会計)

科目			予算額 (円)	主要事業	進捗状況
款	項	目			
				1. 社会資本整備総合交付金(活力創出基盤整備)	
8	2	1	243,000,000	除雪事業:松川中子川原線他(補助対象事業 99,000,000円)	・湯沢町道路除排雪作業委託(春) H27.4.1契約 <u>21,912,422円</u> H27.4.30完了 ・湯沢町道路除排雪作業委託 H27.11.27契約
8	2	1	21,000,000	除雪機械:ロータリー除雪車購入(1.3m級)	H27.5.28契約 <u>14,364,000円</u> H27.11.2納車
8	2	2	12,000,000	戸沢3号線道路改良工事 L=60m	道路改良 H27.6.25契約 8,866,800円 H27.11.24変更契約 10,189,800円 H27.12.9完了
8	2	2	14,000,000	東山線道路改良工事 L=150m W=12m	歩道新設 H27.6.4契約 11,556,000円 H27.9.18変更契約 13,373,640円 H27.10.6完了
8	2	2	16,000,000	橋梁修繕:大島橋詳細調査・補修設計業務委託	H27.7.2契約 9,072,000円 H27.9.2変更契約 9,345,240円 H27.12.28完了
8	2	2	18,000,000	橋梁長寿命化修繕計画策定 大島橋	・荒谷跨線橋点検業務委託 H27.4.15契約 7,585,000円 H28.3.完了予定 ・橋梁点検業務委託 H27.4.1契約 9,945,720円 H27.7.10変更契約 10,866,960円 H8.3完了予定
8	2	2	6,000,000	トンネル修繕:奥清津トンネル詳細調査・補修設計業務委託	H27.8.4契約 6,210,000円 H27.11.19変更契約 6,766,200円 H28.2.22完了予定
8	2	2	130,000,000	舗装修繕:城平線他舗装修繕工事他6工事 とでんぼつとの協定	・城平線舗装打替(その1)工事 H27.5.21契約 14,256,000円 H27.6.15変更契約 18,677,520円 H27.6.29完了 ・松川中子川原線舗装打替工事 H27.8.20契約 40,500,000円 H27.12.14変更契約 42,851,160円 H27.12.22完了 ・戸沢1号線舗装打替工事 H27.8.20契約 5,292,000円 H27.10.19変更契約 6,874,200円 H27.10.28完了 ・小坂線舗装打替工事 H27.9.3契約 10,746,000円 H27.10.20変更契約 11,008,440円 H27.12.1完了 ・城平線舗装修繕工事 H27.9.3契約 9,072,000円 H27.11.20変更契約 13,147,920円 H27.12.16完了 ・戸沢1号線舗装打替(その2)工事 H27.10.8契約 8,208,000円 H28.1.8変更契約 9,092,520円 H28.1.20完了 ・石白11号線舗装打替工事 H27.10.29契約 5,022,000円 H27.12.10変更契約 4,085,640円 H28.1.26完了
8	2	2	93,000,000	消雪パイプリフレッシュ事業:城平線他消雪パイプ打替工事他6工事	・城平線消雪パイプ打替(その1)工事 H27.7.9契約 6,372,000円 H27.10.1変更契約 6,248,880円 H27.10.16完了 ・小坂線消雪パイプ打替工事 H27.10.1契約 5,400,000円 H27.12.15変更契約 5,543,640円 H28.1.28完了 ・戸沢1号線消雪パイプ打替工事 H27.9.17契約 5,130,000円 H27.12.16 変更契約 5,695,920円 H27.12.25完了 ・城平線消雪パイプ打替(その2)工事 H27.9.17契約 1,944,000円 H27.12.17変更契約 1,900,800円 H27.12.28完了 ・大石田1号線削井工事 H27.10.1契約 19,764,000円 H27.11.5変更契約 24,318,360円 H28.3.3完了予定 ・戸沢1号線消雪パイプ打替(その2)工事 完3 H27.10.22契約 6,264,000円 H27.12.21変更契約 6,484,320円 H27.12.25完了 ・城平線消雪パイプ打替(その3)工事 H27.11.10契約 818,640円 H27.12.15変更契約 762,480円 H27.12.18完了

地域整備部 建設課 主要事業とその進捗状況

平成28年2月15日現在

(一般 会計)

科目			予算額 (円)	主要事業	進捗状況
款	項	目			
				2. 社会資本整備総合交付金(活力創出基盤整備) H26→H27繰越	
8	2	2	22,408,000	東山線道路改良工事 L=150m W=12m	道路改良 H27.6.29変更契約 24,098,040円 H27.7.16完了 (H27支払額 15,898,040円) 舗装新設 H27.7.1変更契約 10,783,800円 H27.7.14完了 (H27支払額 6,483,800円)
				3. 社会資本整備総合交付金(都市公園長寿命化対策支援事業)	
8	4	3	40,000,000	西テニスコート改修工事他1委託 フットサルコート	・中央公園西テニスコート改修実施設計業務委託 H27.5.14契約 2,160,000円 H27.7.10完了 ・中央公園西テニスコート改修工事 H27.8.20 契約 38,880,000円 H27.10.14 変更契約 43,903,080円 H27.12.1完了
				4. 一般住宅改修支援事業	
8	5	2	1,980,000	克雪すまいづくり支援事業補助金(県補助)	2件:補助額 446,000円
8	5	2	410,000	木造住宅耐震診断支援事業補助金 建て替えの方が安い	0件
8	5	2	650,000	木造住宅耐震改修支援事業補助金 ↓	0件
8	5	2	5,000,000	住宅リフォーム支援事業補助金	44件:補助額3,993,000円
8	5	2	5,596,000	民間特定建築物耐震診断事業	1件
				5. 都市計画総務費	
8	4	1	10,000,000	主水公園測量 公園部分だけでも案を出せないか。	測量業務委託 H27.9.11契約 4,050,000円 H28.1.8完了 区域変更業務委託 H27.10.19契約 2,106,000円 H28.3.26完了予定
8	4	1	5,000,000	都市計画用途地域変更	まちづくり調査業務委託 H27.8.27契約 4,136,400円 H28.3.23完了予定
8	4	1	3,500,000	湯沢西地区街なみ環境整備計画策定事業 会費資料	整備方針策定業務委託 H27.7.30契約 3,240,000円 H28.3.25完了予定
				6. 三俣地域振興対策事業	
2	1	6	12,000,000	八木沢・大島生活改善センター修景整備工事	住宅関連補助交付額が少なかったため、次年度施工予定。
2	1	6	9,000,000	道の駅「みつまた」指定管理料 売上げが上がってゆけば	H27.4.13支払済 3,000,000円、H27.7.13支払済 1,500,000円、H27.10.23支払済 4,000,000円
2	1	6	12,000,000	住宅等修景整備補助金 みりおレ	6件:補助額11,069,000円 (うち3件:補助額6,000千円はH28繰越予定)
				7. 三俣地域振興対策事業 H26→H27繰越	
2	1	6	4,000,000	住宅等修景整備補助金	2件:補助額4,000,000円

(水道事業会計)

科目			予算額 (円)	主要事業	進捗状況
款	項	目			
1	1	1	12,200,000	上水電気機械設備更新事業	上水大刈野ポンプ場流入弁更新工事 H27.6.18契約、H27.11.25完了 上水沈砂池濁度計更新工事 H27.7.9契約、H27.11.5完了 上水道沈砂池薬品貯留タンク更新工事 H27.4.24契約 H27.7.15完了
1	1	1	3,000,000	上水電気計装設備精密点検業務	上水電気計装設備精密点検委託 H27.6.10契約、H28.1.5完了
1	1	1	1,500,000	上水配水管路減圧弁点検業務	上水配水管路減圧弁整備委託 H27.5.21契約、H27.8.12完了
1	1	1	6,500,000	水道事業統合認可申請書作成業務	水道事業統合届出書作成業務委託 H27.10.8契約、H28.3.5完了予定
1	1	1	1,500,000	上水戸沢3号線配水管移設工事	建設課の工事である町道戸沢3号線道路改良工事に伴う移設工事の予定であったが、支障とならなかったことにより、工事発注なし。
1	1	2	4,000,000	簡水電気機械設備更新事業	中央簡水原電気計装設備更新工事 H27.6.25契約、H27.12.18完了
1	1	2	1,000,000	簡水配水管路減圧弁点検業務	簡水配水管路減圧弁点検整備委託 H27.5.21契約、H27.8.12完了
1	1	2	3,000,000	三俣地内配水管移設工事	三俣地内配水管移設工事 H27.9.3契約、H27.11.24完了
1	1	2	5,000,000	三俣地内配水連絡管新設工事	芝原三俣線配水連絡管新設工事 H27.4.23契約、H27.8.11完了
1	1	1	2,000,000	上水立柄配水管布設替工事	費用対効果に合った工法を検討中。
1	1	4	1,200,000	地理情報システムデータ更新業務	湯沢町水道データ入力作業委託 H27.5.22契約、H27.12.17完了

(下水道特別会計)

科目			予算額 (円)	主要事業	進捗及び結果
款	項	目			
2	2	1	170,000,000	社会資本総合整備事業(湯沢浄化センター)	水処理設備工事その3 } H26.7.4契約 H27.11.27完了 電気設備工事その6 }
3	2	1	7,100,000	社会資本総合整備事業(土樽・松川浄化センター)	処理区統廃合検討業務 H27.6.11契約 H28.3.31完了予定
3	2	1	479,000,000	社会資本総合整備事業(三俣処理区)	浄化センター建設工事 H25.9.30契約 H27.12.17完了 浄化センター建設工事その2 H25.9.30契約 H29.3.31完了予定 浄化センター水処理設備工事 } H27.5.18契約 H29.3.31完了予定 浄化センター電気設備工事 }
					管渠設計業務委託 H26繰越 H27.3.5契約 H27.11.26完了 面整備工事(管渠新設等) H26繰越 7件 H27.3.5契約 H27.11.26完了 面整備工事(管渠新設等) H27分 5件 H27.9.5契約 H27.12.24完了 面整備工事(管渠新設等) H27繰越 契約済2件 H27.9.3契約 H28完了予定 面整備工事(管渠新設等) H27繰越 5件 H28.3.3入札 H28完了予定